



Brněnské komunikace a.s.	
Došlo dne:	- 4 -05- 2017
Podací číslo:	07496
Přílohy:	Počet stran:

Brněnské komunikace a.s.
Ing. Petra Merčáková
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 173 / 558 / 17

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 542 212 148

V BRNĚ DNE

28.4.2017

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
„Ulice Bayerova – úprava komunikace v úseku Hrnčířská - Kotlářská“

Jako správce uličního stromořadí **souhlasíme s principy uspořádání ulice Bayerovy. S nově navrženými záhony pro stromy souhlasíme bez připomínek, v případě záhonů pro stávající vzrostlé stromy požadujeme dodržet níže uvedené podmínky ochrany stromů** (především dostatečné odstupy okrajů záhonů od paty kmene stromů bez rizika poškození kořenů):

- Požadujeme respektovat normu ČSN 83 9061 – **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**, zejména:
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Vzhledem k parametrům stávajících vzrostlých stromů je třeba okraje nových záhonů budovat v dostatečné vzdálenosti od kořenových náběhů. Navrhovaná minimální vzdálenost je 150 cm od paty kmene stromů, ve výjimečných případech lze vzdálenost minimalizovat na 100 cm, ovšem za podmínky dodržení ostatních podmínek ochrany. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy budou v okolí stromů prováděny ručně.
 - Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádáno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
 - Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Před realizací stavby požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací. Před zahájením prací bude za účasti zástupce VZmB a stavby upřesněn způsob provádění prací v blízkosti stromů. Při zahájení prací bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole dodržování ochranných opatření (koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298, správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760).



- Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.
- Výsadba stromů do nově vzniklých záhonů bude realizována v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené v rámci předchozí rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Koordinaci zajistí VZmB.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO



Ing. Jozef Kasala
ředitel